

**Отчет об исполнении концессионного соглашения № 05-52-5/18 от 03.04.2018**  
 ООО "Окружные коммунальные системы"  
 (наименование регулируемой организации)  
**в сфере теплоснабжения за 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	I кв. начала реализации мероприятия		I кв. окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения потребления:</b>								
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.1.1	Работы проектно-сметной документацией на строительство новых тепловых сетей с ильм подключения объектов теплоснабжения	2018	2018	2018	2018	2511,2	2631,96	Планировалась стоимость мероприятий состоит на сметной стоимости мероприятия с учетом земельных средств. Фактически стоимость выполнения мероприятия на 31.12.2018 года включает в себя стоимость по актам выполненных работ + проценту по договору займа от 01.07.2018 г. полученный на сумму выполнения мероприятия.
<b>1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>								
1.2.1								
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>								
1.3.1								
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>								
1.4.1								
<b>Всего по группе 1:</b>								
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых</b>								
2.1.1								
<b>Всего по группе 2</b>								
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>								
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1.								
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
<b>Всего по группе 3</b>								
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение экологических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения</b>								
<b>Всего по группе 4</b>								
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>								
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
5.1.1								
5.1.2								
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.1								
5.2.2								
<b>Всего по группе 5</b>								

Руководитель ресурсонаблюдающей организации  
 М.П.



Ф.И.О.

Е.Н.Попов

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения концессионного соглашения № 05-52-2/18 от 03.04.2018

ООО "Окружные коммунальные системы"

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		количество в результате технологически		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Ккал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаясь с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплосистема к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплосистема по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Угольная котельная с. Баяндай	1	1	1	1	226,20	226,2	5,96	5,96	714,32/1077,97	714,32/1077,98

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
М.П.

Е.Н. Попов

